

Kontrolní a zkušební plán

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Název stavby	II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Stavební objekt	SO 102 - Silnice II/603 úsek 2- extravilán
Technologická část	Komunikace

	Jméno a příjmení, funkce	Podpis a datum
Vypracoval za Zhotovitele:	Ing. Renáta Vrtílková, technolog	
Schválil za Zhotovitele:	Petr Tůma, stavbyvedoucí	
Kontroloval a odsouhlasil za Objednatele:		

Technologická část					Zemní práce - lokální sanace							
Konstrukce					Aktivní zóna / zemní pláš							
Materiál					Původní případně upravená zemina		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [m]	Tloušťka [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
bude určeno za účasti TDI	-	0,500	Průkazní zkouška (v případě nutnosti upravit AZ)		dle ČSN 73 6133 a TP 94		1x	stavba	dle skut.	TKP 4 ČSN 73 6133-9 TP 94	laboratoř	ITT
			Modul přetvárnosti ($E_{def,2}$)		min. 60 MPa		1x	1 000 m²	dle skut.	ČSN 73 6133-tab.11	laboratoř	protokol
			Poměr modulů přetvárnosti ($E_{def,2}/E_{def,1}$)		max. 2,5 -							
Technologická část					Nestmelené podkladní vrstvy - lokální sanace							
Konstrukce					Spodní podkladní vrstva - štěrkoдрť (náhrada MZ)							
Materiál					ŠD fr. 0/32 mm (náhrada MZ)		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
bude určeno za účasti TDI	-	0,150	Zrnitost a obsah jemných částic		dle ITT		1x	stavba	dle skut.	ČSN 73 6126-1-tab.4,6	výrobce	protokol
			Modul přetvárnosti ($E_{def,2}$)		min. 80 MPa		1x	1 500 m²	dle skut.	ČSN 73 6126-1-tab.7	laboratoř	protokol
			Poměr modulů přetvárnosti ($E_{def,2}/E_{def,1}$)		max. 2,5							
Technologická část					Stmelené podkladní vrstvy - lokální sanace							
Konstrukce					Směs stmelená cementem							
Materiál					SC C8/10		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Objem [m³]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
bude určeno za účasti TDI	-	0,150	Pevnost v tlaku		min. 10 MPa		1x	stavba	dle skut.	ČSN 73 6124-1-tab.8 ČSN EN 13286-41	výrobce	prohlášení
			Vizuální kontrola zhuštění		homogenní zhuštěná vrstva			průběžně	dle skut.	ČSN 73 6124-1-tab.9	stavbyvedoucí	zápis v SD
Technologická část					Asfaltové hutněné vrstvy - lokální sanace							
Konstrukce					Podkladní vrstva							
Materiál					ACP 16 S 50/70		Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost								
bude určeno za účasti TDI	-	0,050	Zrnitost směsi		shoda s ČSN 73 6121		1x	1 500 t	dle skut.	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
			Obsah pojiva		± 0,5 % od ITT		1x	1 500 t	dle skut.	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
			Mezerovitost směsi		min. 3,0 % max. 9,0 %		1x	1 500 t	dle skut.	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Podkladní vrstva							
Materiál				ACP 22 S 50/70	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost		Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
995	5 687	670	0,070	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,6 % od ITT	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 3,0 % max. 9,0 %	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 3,0 % max. 10,0 %	1x	1 500 m² min. 2x	4	ČSN 73 6121-tab.13	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 % min. prům. 98 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 56 mm průměrně 63 mm						

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Ložní vrstva							
Materiál				ACL 16 S PMB 25/55-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost		Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
733	4 888	670	0,060	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,5 % od ITT	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 3,0 % max. 7,0 %	1x	1 500 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 3,0 % max. 8,0 %	1x	1 500 m² min. 2x	4	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 % min. prům. 98 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 48 mm průměrně 54 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 5,3 kN						

Technologická část				Asfaltové hutněné vrstvy							
Konstrukce				Obrusná vrstva							
Materiál				ACO 11 + PMB 45/80-65	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Výstup	
Množství [t]	Plocha [m²]	Délka [bm]	TI. [m]	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost							
475	4 747	670	0,040	Zrnitost směsi	shoda s ČSN 73 6121	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Obsah pojiva	± 0,5 % od ITT	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Mezerovitost směsi	min. 2,0 % max. 5,0 %	1x	700 t	1	ČSN 73 6121-tab.A1	laboratoř	protokol
				Vývrt - mezerovitost vrstvy	min. 2,0 % max. 6,0 %	1x	3 000 m² min. 2x	2	ČSN 73 6121-tab.13 ČSN 73 6121-tab.14	laboratoř	protokol
				Vývrt - míra zhutnění vrstvy	min. 96 %						
				Vývrt - tloušťka vrstvy	minimálně 32 mm průměrně 36 mm						
				Vývrt - spojení vrstev	min. 6,7 kN						
				Nerovnost povrchu - podélná	max. 5 mm	1x	jízdní pruh	min. 1	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
				Nerovnost povrchu - příčná	max. 5 mm	1x	40 bm	17	ČSN 73 6121-tab.16	laboratoř	protokol
Pozn.: Při lokálních výměnách a na místních komunikacích v místech s povrchovými znaky inženýrských sítí je požadavek na podélnou a příčnou nerovnost max. 8 mm.											